



Ilmanvaihtotyön tarkastusasiakirja
(kopio tästä asiakirjasta täytettynä luovutetaan
loppukatselmuksessa arkistointia varten)

Tornio

Lupatunnus			
Rakennus-paikka	K:osa/kylä	Kortteli ja Tontti/Rakennuspaikka	Tontti/Määräala tilasta ja RN:o
	Tontin tai rakennuspaikan osoite		
Toimenpide			
Rakennuttaja	Nimi	Puh.	Sähköposti
IV-suunnittelija	Nimi	Puh.	Sähköposti
IV-työnjohtaja	Nimi	Puh.	Sähköposti
Työvaihetarkastus	Varmennusmerkintä		
	Vastuuhenkilö	pvm.	Allekirjoitus
Rakennuslupaan ja sen ehtoihin on tutustuttu			
Rakennusvalvonnan käsittelemät iv-suunnitelmat ovat työmaalla			
Kanaviston ja kojeiden asennustark. suoritettu (kannakointi, liitostavat)			
Palopellit on CE-merkitty, asennusohjeita noudatettu ja asennustod. tehty			
Tiiveys on tarkastettu tai mitattu. Pöytäkirja laadittu			
Lämpö-, palo- ja kondenssieristykset on tarkastettu			
Iv-järjestelmän puhtaus on tarkastettu Järjestelmä on puhdistettavissa (PL:t)			
Tulo- ja poistoilmaventtiilit tarkastettu			
Ilmavirrat on mitattu ja säädetty. Pöytäkirja laadittu			
Iv-järjestelmän ominais sähköteho on mitattu. Pöytäkirja laadittu			
Toimintakokeet ja äänitasomittaukset suoritettu ja iv-hätäseis testattu			
Käyttö- ja huolto-ohje on riittävässä laajuudessa valmis	iv-suunn:		
Energiaselvitykseen vaikuttavat muutokset on esitetty pääsuunnittelijalle	iv-suunn:		
Rakennustyön aikaiset muutokset on dokumentoitu suunnitelmiin	iv-suunn:		
Suoritustasoilmoitukset on luovutettu rakennuttajalle			
Kohde on toteutettu suunnitelmien mukaisesti ja käyttöön otettavissa			
Viranomaisen loppukatselmus on pidetty			
Vastuuhenkilön huomautukset ja keskeneräisyydet iv-töissä:			